

サモア Savaii 島デジタルデバイド解消プロジェクト (APT-C2)

2022 年度に AP-C1 のジョイントリサーチをサモア情報通信省 (MCIT) と実施し、2023 年度は APT-C2 に移行しました。プロジェクトの概要は、サモアの第二島である Savaii 島の Tuasivi 地区にデジタルデバイド解消のためのネットワークを構築することです。

2023 年 4 月からの事前調整を経て JTEC から 7 月にサモアに赴き、キックオフミーティング、現地調査を実施しました。現地調査に基づき、拠点やネットワークを構成する機器の仕様を確定して発注、サモアへの輸送を行いました。9 月にはサモア情報通信省から 2 名を日本に招へいし、長距離 Wi-Fi の設定・設置方法、光ケーブルの施工方法について研修を実施しました。日本から送った物品は、2024 年 2 月にアピア港に到着しましたが、情報通信省の年度内 (~2024 年 9 月) の工事費捻出が難しいとの理由から工事は 2024 年 10 月以降となっています。

全体スケジュール

	1Q (4月~6月)	2Q (7月~9月)	3Q (10月~12月)	4Q (1月~3月)
全体	事前調整		APT中間報告	
現地調査等		サモア出張		
日本招聘研修			研修	
構築		仕様等調整 発注	調達期間	構築 (2024年 10月以降) 輸送



キックオフミーティング (7 月)



現地調査 (7 月)



日本研修 (9 月)